

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
1048115-67/2017	MCIDADES	M TURISMO		MODERNIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - Reforma e modernização de quadra				
PROponente / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO		MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO						
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mai-18	Sim	Natal / RN		26.55%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 12/12/18	Parcela 1 jan/19	Parcela 2 fev/19	Parcela 3 mar/19	Parcela 4 abr/19	Parcela 5 mai/19	Parcela 6 jun/19	Parcela 7 jul/19	Parcela 8 ago/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		295.066,36	Parcela (%)	23,76%	37,69%	38,55%					
			Parcela (R\$)	70.120,36	111.201,97	113.744,03					
			Acumulado (%)	23,76%	61,45%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	70.120,36	181.322,33	295.066,36					
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.084,06	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	6.084,06							
2.	PISOS E REVESTIMENTOS	61.726,66	Parcela (%)	0,00%		100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	61.726,66					
3.	ESTRUTURAS E COBERTURA - PARTE 01	64.036,30	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	64.036,30							
4.	ESTRUTURAS E COBERTURA - PARTE 02	111.201,97	Parcela (%)		100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	111.201,97						
5.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	8.398,42	Parcela (%)	0,00%		100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	8.398,42					
6.	PINTURA	19.924,47	Parcela (%)	0,00%		100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	19.924,47					
7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.426,90	Parcela (%)	0,00%		100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	14.426,90					
8.	DIVERSOS	9.267,58	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	9.267,58					

Local

28 de outubro de 2019

Data

Nome: MARIA HELENA B DE OLIVEIRA
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU 211502646-2
ART/RTT: RN20180229525