



Estado do Rio Grande do Norte  
**Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso**  
Rua dos Dourados 61 – Centro – São Miguel do Gostoso - RN  
CNPJ: 01.612.396/0001-90

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE ANTÔNIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN.											
DATA	20/04/2020											
Item	Descrição	VALOR PREVISTO	0-30 DIAS		30-60 DIAS		60-90 DIAS		90-120 DIAS		120-150 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.136,06	100%	R\$ 2.136,06								
2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	R\$ 14.277,95	70%	R\$ 9.994,56	30%	R\$ 4.283,38						
3	REVESTIMENTOS PISOS	R\$ 11.805,13					70%	R\$ 8.263,59	30%	R\$ 3.541,54		
4	ELEVAÇÕES E COBERTURA	R\$ 27.790,70			100%	R\$ 27.790,70						
5	REVESTIMENTO PAREDES	R\$ 16.860,02									100%	R\$ 16.860,02
6	PINTURA	R\$ 16.115,18									100%	R\$ 16.115,18
7	ESQUADRIA	R\$ 16.953,64									100%	R\$ 16.953,64
8	LOUÇAS E METAIS	R\$ 3.324,36							100%	R\$ 3.324,36		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 12.304,69			20%	R\$ 2.460,94	10%	R\$ 1.230,47	70%	R\$ 8.613,28		
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 32.576,91			60%	R\$ 19.546,15	40%	R\$ 13.030,76				
11	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 3.739,57							70%	R\$ 2.617,70	30%	R\$ 1.121,87
	TOTAL SIMPLES	R\$ 157.884,21	8%	R\$ 12.130,63	34%	R\$ 54.081,17	14%	R\$ 22.524,82	11%	R\$ 18.096,88	32%	R\$ 51.050,71
	TOTAL ACUMULADO		8%	R\$ 12.130,63	42%	R\$ 66.211,80	56%	R\$ 88.736,62	68%	R\$ 106.833,50	100%	R\$ 157.884,21

**MARIA HELENA B. DE OLIVEIRA**  
Eng. Civil - CREA 211502646-2