



MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO
CNPJ: 01.612.396/0001-90

Obra
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS - PRAIA DA XEPA

Bancos
SINAPI - 01/2021 - Rio
Grande do Norte
ORSE - 11/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará
CAERN - 11/2020 - Rio
Grande do Norte

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,23%
Mensalista: 70,12%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.075.46	100,00% 2.075.46		
2	DEMOLIÇÕES	100,00% 1.615.16	100,00% 1.615.16		
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 1.646.48	100,00% 1.646.48		
4	FUNDAÇÃO	100,00% 6.301.29	100,00% 6.301.29		
5	ESTRUTURA	100,00% 5.630.50	100,00% 5.630.50		
6	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 10.636.32	80,00% 8.509.06	20,00% 2.127.26	
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00% 5.310.74		30,00% 1.593.22	70,00% 3.717.52
8	COBERTURA	100,00% 4.587.74		100,00% 4.587.74	
9	REVESTIMENTO	100,00% 14.731.46		80,00% 11.785.17	20,00% 2.946.29
10	PISO	100,00% 4.444.77		20,00% 888.95	80,00% 3.555.82
11	PINTURA	100,00% 2.472.20			100,00% 2.472.20
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 2.661.01		15,00% 399.15	85,00% 2.261.86
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	100,00% 6.040.90		60,00% 3.624.54	40,00% 2.416.36
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	100,00% 7.134.74			100,00% 7.134.74
15	GRANITOS/MÁRMORES	100,00% 1.392.05			100,00% 1.392.05
16	DIVERSOS	100,00% 1.892.48			100,00% 1.892.48
Porcentagem			32,81%	31,83%	35,37%
Custo			25.777,95	25.006,04	27.789,31
Porcentagem Acumulado			32,81%	64,63%	100,0%
Custo Acumulado			25.777,94	50.783,98	78.573,30

Anne Michelle Franco Carvalho
Engenheira Civil
CREA: 210305058-4

AV DOS ARRECIFES, - CENTRO - SÃO MIGUEL DO GOSTOSO / RN
/ gabinete@saomigueldogostoso.rn.gov.br